

ВИНОГРАДНИК · 56,7 ГА · С. ПОЖАРСКОЕ, КРЫМ

ООО «СУЛАНЖ» + ООО «Гарден Сити» · Договор №ГС-12-05 от 12.05.2026 · 38,4 млн Р

Готовность
_____%
от 217 000 м

Капля уложена
____М
из 217 000 м

На объекте
15 чел.
13 пол. + 2 ИТР

Финиш (договор)
25.08.2026
100 к.д. от 18.05

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ — УКЛАДКА КАПЛИ

КТ-1 · 30.06
46 800 м

КТ-2 · 21.07
85 800 м

КТ-3 · 01.08
163 800 м

ФИНИШ · 25.08
217 000 м

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ — ПЛАН

КТ	Дата	Нараст. план, м	Нараст. факт, м	% вып.	Откл. ±м	Статус
КТ-1	30.06.2026	46 800				
КТ-2	21.07.2026	85 800				
КТ-3	01.08.2026	163 800				
ФИНИШ	25.08.2026	217 000				

БРИГАДЫ НА ОБЪЕКТЕ

БРИГАДА А · 5 чел. ГС / НС + трубы → капля

Примачок (бригадир)
Темников
Швец-Роговой
Васильев
Рыков

БРИГАДА Б · 4 чел. ГС / земля + трубы → капля

Прусаков (бригадир)
Борисов Д.
Борисов А.
Браковенко

БРИГАДА В · 4 чел. СУЛАНЖ / капля с Н4

Костров (бригадир)
Моисеенко
Божко
Высидалко

РАБОЧИЙ · ПОСУТОЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Выдаётся каждому рабочему. Бригадир подписывает ежедневно. Период: 22.05 – 29.08.2026

РАБОЧИЙ

ФИО / Бригада

Норма в день (с 09.06)

325 м

10 ч/день, 6 дн/нед

Период

22.05 – 29.08

86 р.дн. / 100 к.д.

Дата	Участок / Блок	Норма, м	Факт, м	Нараст., м	Подпись бриг.
22.05		НС/мр.			
23.05		НС/мр.			
Итого Н1 (22.05–24.05)		НС			
25.05		НС/мр.			
26.05		НС/мр.			
27.05		НС/мр.			
28.05		НС/мр.			
29.05		НС/мр.			
30.05		НС/мр.			
Итого Н2 (25.05–31.05)		НС			
01.06		НС/мр.			
02.06		НС/мр.			
03.06		НС/мр.			
04.06		НС/мр.			
05.06		НС/мр.			
06.06		НС/мр.			
Итого Н3 (01.06–07.06)		НС			
08.06		НС/мр.			
09.06	Старт капли ►	325			
10.06		325			
11.06		325			
12.06		325			
13.06		325			
Итого Н4 (08.06–14.06)		1625			
15.06		325			
16.06		325			
17.06		325			
18.06		325			
19.06		325			
20.06		325			
Итого Н5 (15.06–21.06)		1950			
22.06		325			
23.06		325			
24.06		325			
25.06		325			
26.06		325			
27.06		325			
Итого Н6 (22.06–28.06)		1950			
29.06		325			
30.06	◆ КТ-1 план 46 800 м	325			
01.07		325			
02.07		325			
03.07		325			
04.07		325			
Итого Н7 (29.06–05.07)		1950			
06.07		325			
07.07		325			
08.07		325			
09.07		325			
10.07		325			
11.07		325			
Итого Н8 (06.07–12.07)		1950			
13.07		325			
14.07		325			
15.07		325			
16.07		325			
17.07		325			
18.07		325			
Итого Н9 (13.07–19.07)		1950			

Дата	Участок / Блок	Норма, м	Факт, м	Нараст., м	Подпись бриг.
20.07		325			
21.07	◆ КТ-2 план 85 800 м	325			
22.07		325			
23.07		325			
24.07		325			
25.07		325			
Итого Н10 (20.07–26.07)		1950			
27.07		325			
28.07		325			
29.07		325			
30.07		325			
31.07		325			
01.08	◆ КТ-3 план 163 800 м	325			
Итого Н11 (27.07–02.08)		1950			
03.08		325			
04.08		325			
05.08		325			
06.08		325			
07.08		325			
08.08		325			
Итого Н12 (03.08–09.08)		1950			
10.08		325			
11.08		325			
12.08		325			
13.08		325			
14.08		325			
15.08		325			
Итого Н13 (10.08–16.08)		1950			
17.08		325			
18.08		325			
19.08		325			
20.08		325			
21.08		325			
22.08	◆ Финиш капли 217 000 м	325			
Итого Н14 (17.08–23.08)		1950			
24.08		325			
25.08		325			
26.08		325			
27.08		325			
28.08		325			
29.08		325			
Итого Н15 (24.08–29.08)		1950			

* При печати выбрать «Все страницы» — журнал занимает несколько листов А4. НС/тр. = нестандартные работы (трубы, монтаж оборудования) — норма капли не применяется.

БРИГАДИР · НЕДЕЛЬНЫЙ ОТЧЁТ

Сдаётся РП каждый понедельник утром. Вид работ: НС — нестандартные/монтаж; Капля — укладка капельной трубки.

БРИГАДИР

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО НЕДЕЛЯМ — ПЛАН / ФАКТ

Нед	Даты	Бригада А (5 чел)		Бригада Б (4 чел)		Бригада В (4 чел)		Итого план, м	Итого факт, м	Откл, %
		План, м	Факт, м	План, м	Факт, м	План, м	Факт, м			
Н1	22–23.05	НС/фильтры		НС/земля		НС/монтаж		—		
Н2	25–30.05	НС/фильтры		НС/земля		НС/монтаж		—		
Н3	01–06.06	НС/фильтры		НС/земля		НС/монтаж		—		
Н4	08–13.06	трубы d110		земля		6 500		6 500		
Н5	15–20.06	трубы d110		земля		7 800		7 800		
Н6	22–27.06	трубы d75		трубы d75		7 800		7 800		
Н7	29.06–04.07 ♦ КТ-1 30.06	трубы d75		трубы d50		7 800		≥ 46 800 нараст.		
Н8	06–11.07	трубы d75		трубы d50		7 800		7 800		
Н9	13–18.07	9 750		7 800		7 800		25 350		
Н10	20–25.07 ♦ КТ-2 21.07	9 750		7 800		7 800		≥ 85 800 нараст.		
Н11	27.07–01.08 ♦ КТ-3 01.08	9 750		7 800		7 800		≥ 163 800 нараст.		
Н12	03–08.08	9 750		7 800		7 800		25 350		
Н13	10–15.08	9 750		7 800		7 800		25 350		
Н14	17–22.08	9 750		7 800		7 800		25 350		
Н15	24–29.08 ■ ФИНИШ 25.08	арматура/ сдача		арматура/ сдача		арматура/ сдача		СДАЧА		

ЗАДАНИЕ НА СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ

Бригада	Вид работ	Участок / Блок
Бригада А		
Бригада Б		
Бригада В		

ПОТРЕБНОСТЬ В МАТЕРИАЛЕ

Материал	Кол-во	Примечание

РУКОВОДИТЕЛЬ · МЕСЯЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Заполняется 1-го числа каждого месяца. Нарастающий итог по капельной трубке.

РУК-ЛЬ

Капля нараст. (факт)

М

из 217 000 м

Отклонение от плана

± М

+ опережение / – отставание

Прогноз финиша

. .2026

по текущему темпу

НАРАСТАЮЩИЙ ИТОГ — ПЛАН VS ФАКТ

Период / КТ	Дата	План нараст., м	Факт нараст., м	Δ, м	% вып.	Причина откл. / Комментарий
Май · НС+трубы	22–31.05	—				
♦ КТ-1	30.06.2026	46 800				
♦ КТ-2	21.07.2026	85 800				
♦ КТ-3	01.08.2026	163 800				
🚩 ФИНИШ	25.08.2026	217 000				

ЗАЯВКИ НА СЛЕДУЮЩИЙ МЕСЯЦ

Позиция	Кол-во	Ед. изм.	Срок поставки	Комментарий

Нормы: Капля 325 м/чел.день (10 ч/день, 6 дн/нед) · d50 = 80 м/чел.день · d75 = 65 м/чел.день · d110 = 50 м/чел.день · d140 = 40 м/чел.день

ТЕКУЩИЙ ОБЪЕКТ

Договор (сумма)
38,4 млн Р
№ГС-12-05 от 12.05.2026

Готовность, %
%

ФОТ план
2 193 750 Р
15 × 45 000 × 3,25 мес

Прогноз финиша
. 2026
Договор: 25.08.2026

ФОТ ФАКТ / ПЛАН (Р)

Месяц	План, Р	Факт, Р	Δ, Р
Май (0,3 мес)	202 500		
Июнь (1 мес)	675 000		
Июль (1 мес)	675 000		
Август (0,95 мес)	641 250		
ИТОГО	2 193 750		

ТОП-3 РИСКА

- Нехватка трубы — 1-я поставка METZER 46 800 м ≈ 94 катушки к 30.06
- Дефицит рабочих — базовый сценарий: −19 400 м; нужно +3 чел. с 01.07
- Задержка насосов — Masdaf 1 973 899 Р, поставка критична до 20.08

ШАБЛОН — НОВЫЙ ОБЪЕКТ

↓ Заменить только эти 6 полей — всё остальное пересчитается автоматически

Площадь, га

56,7

Межрядье, м

3

Дата старта

ДД.ММ.ГГГГ

Срок к.д. (договор)

100

Кол-во рабочих

15

Ставка Р/мес

45 000

ФОРМУЛА ПЕРЕСЧЁТА

L_капли = Площадь × 10 000 ÷ Межрядье (м)

L_капли → T = L ÷ (N × 325) → N_min = [L ÷ (325 × Д_р)] →

ФОТ = N × Ставка × Мес → Финиш = Старт + Д_р

Д_р — рабочих дней (6/7 × к.д.) · N — число рабочих · 325 м — норма капли на чел.день

ПРИМЕР (ТЕКУЩИЙ ОБЪЕКТ)

L_капли	56,7 га × 10 000 ÷ 3 м = 189 000 м	(корр. до 217 000 м)
N_min (капля)	217 000 ÷ (325 × 71 дн.) = ≥ 10 чел.	(71 р.дн. с 09.06)
ФОТ план	15 × 45 000 × 3,25 = 2 193 750 Р	
Финиш договор	18.05 + 100 к.д. = 25.08.2026	